



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Fișa descriptivă contract SM-CL-12

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești-Oaș**
- Obiective:
 - Reducerea pierderilor de apă de pe aducțiunea Negrești-Oaș
- Lucrările vor consta în:
 - Reabilitarea a aproximativ 2,7 km conductă de aducțiune din Valea Rea, cu debit de 50 l/s, dimensiunea DN 400 mm
 - Reabilitarea a aproximativ 2,5 km conductă de aducțiune din Valea Albă, cu debit de 10 l/s, dimensiunea DN 200 mm
 - Reabilitarea a aproximativ 1 km conductă de aducțiune de la Captarea Tur, cu debit de 15 l/s, dimensiunea DN 250 mm

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACTE DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 163/04.06.2014
- Titlul contractului: **Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești-Oaș**
- Valoarea contractului: 3.572.925,95 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 04.06.2014
- Data începerii lucrărilor: 16.07.2014
- Durata contractului: 28 luni (16 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor).
- Contractor: Asocieria S.C. SILCOMPREST S.R.L. – S.C. DEPONA EDILITARE SI COMERT S.R.L.
- Stadiul de implementare:
 - S-a obținut **Autorizația de Construire nr. 16/29.09.2014** pentru executarea lucrărilor de construire;
 - Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 08.10.2014;
 - Lucrările efective au început în data de 17.02.2015 pe tronsonul Tur-Negrești Oaș, iar pe tronsonul Valea Rea-Huta Certeze au început în data de 13.03.2015.

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări executate până la data de 31.12.2015

Indicator	UM	Cantitate realizată
Reabilitare aducțiune Valea Rea		
Reabilitare rețele de aducțiune	km	2,06
Reabilitare aducțiune Valea Albă		
Reabilitare rețele de aducțiune	km	0
Reabilitare aducțiune de la Captarea Tur		
Reabilitare rețele de aducțiune	km	0,96

- Progres fizic la data de 31.12.2015: **49,56%**
- Progres financiar la data de 31.12.2015: **38,41%**

Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești-Oaș