



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## Fișa descriptivă contract SM-CL-05

### PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Arduș**
- Obiective:

Obiectul acestui Contract cuprinde proiectarea, obținerea avizelor, acordurilor, a Autorizației de Construire, construirea, punerea în funcțiune, testarea și operarea, până la emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, iar apoi remedierea posibilelor defecte la toate facilitățile din cadrul stației de epurare noi Tășnad și Arduș, astfel încât calitatea apei tratate să fie în conformitate cu cerințele stipulate în Directiva 91/272/CEE pentru zone sensibile. Nămolul generat în stația de epurare - în urma stabilizării și deshidratării - trebuie să fie adecvat pentru mai multe opțiuni de evacuare. Ca și cerință, vor fi luate în considerare limitele indicate pentru evacuarea nămolului în agricultură conform Directivei 86/278 CEE, OM 344/2004 (Departamentul Român de Mediu), reglementările privind depozitarea la groapa de gunoi și orice alte reglementări românești din domeniu.
- Lucrările vor consta în:
  - Realizarea tuturor sistemelor de conducte de apă potabilă, apă tehnologică, canalizare, apă uzată, nămol, aer, agent termic etc, necesare pentru interconectarea tuturor obiectivelor, în vederea unei funcționări corespunzătoare a proceselor de epurare;
  - Realizarea laboratorului stației de epurare și a clădirii administrative;
  - Asigurarea unui sistem corespunzător de alimentare cu energie electrică pentru toate obiectivele și echipamentele stației noi de epurare, precum și asigurarea celorlalte utilități;
  - Asigurarea unui sistem de automatizare și SCADA, realizarea de construcții și sisteme auxiliare;
  - Demolarea/dezafectarea/demontarea obiectivelor stației de epurare existente;
  - Transportul și depozitarea deșeurilor rezultate.

### STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 6460/2013
- Titlul contractului: **Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Arduș**
- Valoarea contractului: 19.111.315,72 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 17.05.2013
- Data începerii lucrărilor: 01.07.2013
- Data finalizării lucrărilor: 06.07.2016
- Durata contractului: 33 luni (21 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită cu 462 zile conform Actelor adiționale nr. 8 și 11 la Contract.
- Contractor: Asocieria S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. - STULZ PLANAQUA GmbH
- Stadiul de implementare:
  - Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 08.07.2013;
  - Proiectul tehnologic (revizia 1) a fost aprobat de către Inginer în data de 12.09.2013;

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

- S-au obținut: **Autorizația de Construire nr. 029/21.08.2013** pentru organizarea de șantier de la stația de epurare a apelor uzate (SEAU) din orașul Ardud, respectiv **Autorizația de Construire nr. 34/23.08.2013** pentru organizarea de șantier de la stația de epurare a apelor uzate (SEAU) din orașul Tășnad;
- S-au obținut: **Autorizația de Demolare nr.30/05.09.2013** pentru executarea lucrărilor de demolare/desființare a obiectivelor nefuncționale propuse pentru demolare la SEAU Ardud, respectiv **Autorizația de Desființare nr. 37/09.09.2013** pentru executarea lucrărilor de demolare/desființare a obiectivelor nefuncționale propuse pentru demolare la SEAU Tășnad;
- S-au obținut **Autorizația de Construire nr. 002/24.01.2014** pentru executarea lucrărilor de la SEAU Ardud, respectiv **Autorizația de Construire nr. 3/23.01.2014** pentru executarea lucrărilor de la SEAU Tășnad;
- În luna septembrie 2013 Antreprenorul a finalizat lucrările aferente organizării de șantier atât la SEAU Ardud cât și la SEAU Tășnad.

Stadiul de implementării:

- Progres fizic contract: **69,78%**
- Progres financiar contract: **67%**

Contractul a fost fazat.

- **FAZA 1** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" (POS Mediu) 2007-2013:  
Stadiul fizic faza 1- 100%  
Stadiul financiar faza 1- 100%
- **FAZA 2** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020:  
Stadiul fizic faza 2 - 37,5%  
Stadiul financiar faza 2 - 24,43%

Contractul nr. 6460/17.05.2013 s-a reziliat din data de 17.01.2017.

Beneficiarul a demarat o nouă procedură de atribuire a contractului pentru lucrările rămase de executat la cele două stații de epurare a apelor uzate. În data de 12.02.2019 a fost postată Documentația de atribuire în SEAP pentru validare. În data de 19.02.2019 s-a publicat Anunțul de participare în SEAP și JOUE. Data limită pentru depunerea a ofertelor este în 08.04.2019.

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE ARDUD





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE ARDUD





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE ARDUD





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

### Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE TĂȘNAD



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare  
**STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE TĂȘNAD**

