



Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

BULETIN INFORMATIV, EDIȚIA a XIII-a, Martie 2016

S.C. APASERV SATU MARE S.A. continuă tradiția sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei

Și în acest an, S.C. Apaserv Satu Mare S.A. în colaborare cu Primăria Municipiului Satu Mare, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, Autoritatea Română de Gospodărire a Apelor Satu Mare și Asociația economică germano-română pentru regiunea de Nord-Vest a marcat Ziua Mondială a Apei printr-o serie de manifestări. Sărbătorită pe data de 22 martie, Ziua Mondială a Apei s-a desfășurat anul acesta sub titulatura „Ape și locuri de muncă”. Astfel, la complexul ecologic Casa Verde din Grădina Romei a avut loc un simpozion științific dedicat acestei zile, în cadrul căruia au fost susținute mai multe prezentări.

Totodată, S.C. Apaserv Satu Mare S.A. în colaborare cu Agenția Pentru Protecția Mediului Satu Mare a organizat un concurs de desen în contextul deizivei Zilei Mondiale a Apei 2016 la care au participat elevii de la unitățile de învățământ din județul Satu Mare. Cele mai bune desene sunt expuse în incinta complexului ecologic Casa Verde din Grădina Romei, câștigătorii concursului au fost premiați de către conducerea societății. S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a pregătit un cort publicitar pe platoul din Grădina Romei, reprezentanții societății oferind informații legate despre activitățile companiei, procesul de producție a apei potabile și importanța acesteia.

Între orele 8.00 și 15.00, s-a organizat Ziua Porților Deschise în cadrul căreia grupuri de elevi însoțiți de cadre didactice au vizitat Uzina de Apă Mărtinești și Stația de Epurare Satu Mare.

O altă manifestare a fost organizată la Complexul Select unde au avut loc concursuri de înot în diverse probe.



Au fost finalizate lucrările pentru zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad

Au fost finalizate lucrările pentru dezvoltarea sistemului de detectare a pierderilor în rețelele de apă prin zonarea orașelor Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad astfel încât să poată fi măsurate și monitorizate cantitățile de apă distribuite în fiecare zonă.

Lucrările au fost realizate în cadrul contractului de lucrări intitulat „Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad” de către compania S.C. Elsaco Engineering S.R.L.

Prin implementarea acestui contract de lucrări, în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei fără TVA, S.C. APASERV SATU MARE S.A. a realizat dezvoltarea unui sistem de management de detectare a pierderilor de apă la standarde europene. Între lucrările realizate în cele 4 orașe, menționăm executarea și echiparea completă a 62 de cămine noi de măsură, echiparea cu senzori de presiune a 19 cămine existente, realizarea a 81 de tablouri electrice pentru preluarea și transmiterea datelor și realizarea a 71 de bransamente electrice.



STADIUL IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR DE LUCRĂRI

SM-CL-01 - Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din Satu Mare: Lucrările de construcții, respectiv instalațiile hidraulice, mecanice și electrice sunt finalizate în proporție de 100%. În prezent se lucrează la executarea lucrărilor de automatizare (SCADA), peisagistică și drumuri de incintă. În cursul lunii aprilie a.c. încep testele de fiabilitate la SEAU Satu Mare. Progresul fizic total pe contract este de 94%.



SEAU Satu Mare

SM-CL-02 - Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și frontului de captare din Doba: S-au finalizat și recepționat toate lucrările de reabilitare prevăzute în contract. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție). Progresul fizic total pe contract este de 100%.

SM-CL-03 - Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și captărilor din Negrești-Oaș, reabilitarea stației de tratare a apei potabile din Tășnad și construirea unei stații de tratare a apei potabile și captărilor din Livada: La STAP Tășnad lucrările sunt finalizate în proporție de 100%. Ca urmare a finalizării cu succes a testelor de fiabilitate, la STAP Tășnad a început procedura de recepție la terminarea lucrărilor. La STAP Negrești-Oaș și STAP Livada sunt finalizate, în proporție de 100%, lucrările de construcții, respectiv lucrările de montare a echipamentelor și instalațiilor hidraulice prevăzute în contract. În prezent se execută lucrări de automatizare (SCADA) la cele două stații și lucrări civile la captarea de pe Râul Tur. Progresul fizic total pe contract este de 85%.



SEAU Satu Mare

SM-CL-04 - Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din Negrești-Oaș și construirea unei stații de epurare în Livada: Lucrările de execuție la SEAU Negrești Oaș și SEAU Livada continuă. Se execută lucrări de construcții, clădiri și bazine. Progresul fizic total pe contract este de 42%.



SEAU Satu Mare

SM-CL-05 - Construirea de noi stații de epurare a apelor uzate în Tășnad și Arduș: Lucrările de execuție la SEAU Tășnad și SEAU Arduș continuă. Se execută lucrări civile și mecanice. Progresul fizic total pe contract este de 61%.

SM-CL-06 - Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad: S-au finalizat și recepționat toate lucrările prevăzute în contract. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție). Progresul fizic total pe contract este de 100%.

SM-CL-07 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare: Din cei aprox. 8 km de rețele de apă s-au reabilitat 5,3 km, respectiv din cei 15 km de rețele de canalizare s-au finalizat 13,2 km. Progresul fizic total pe contract este de 77%.

SM-CL-08 - Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud: S-au construit 21,7 km de rețele noi de canalizare din cei 33 km prevăzuți pentru localitățile Odoreu, Păulești și Ambud. Progresul fizic total pe contract este de 68%.

SM-CL-09 - Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foieni: S-au finalizat și recepționat toate lucrările de construcții prevăzute în contract. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție). Progresul fizic total pe contract este de 100%.

SM-CL-10 - Reabilitarea magistralei de apă Doba-Carei: Lucrările de pozare a conductei magistrale de apă sunt finalizate în proporție de 100%. Astfel s-au pozat peste 23 km de conductă magistrală de apă, realizând legătura între STAP Doba și stația de pompare a apei din Carei. În prezent se execută lucrări de spălare și dezinfectare a conductei magistrale de apă. Progresul fizic total pe contract este de 96%.

SM-CL-11 - Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în Carei, și lucrări de construcții rețele de canalizare în Căpleni: Lucrările de construcții și reabilitare în municipiul Carei cât și în comuna Căpleni se apropie de finalizare. În cele două localități s-au reabilitat și construit aprox. 35 km de rețele de canalizare din cei 38 km prevăzuți, respectiv în Carei s-au reabilitat și construit aprox. 11,4 km de rețele de apă din cei 13 km prevăzuți în contract. În prezent se lucrează la reabilitarea rețelei de canalizare și refaceri de carosabil în municipiul Carei, respectiv la montarea stațiilor de pompare în cele 2 localități. Progresul fizic total pe contract este de 89%.

SM-CL-12 - Reabilitarea conductei de aducțiune din Negrești-Oaș: S-au pozat până în prezent 3 km de conductă de aducțiune din cei 6 km prevăzuți în contract. Progresul fizic total pe contract este de 52%.

SM-CL-13 - Lucrări de construcție și reabilitare rețele de apă și canalizare în Negrești-Oaș: Lucrările de construcție și reabilitare a rețelei de apă sunt finalizate în proporție de 100%. Astfel s-au construit și reabilitat 25 km de rețele de apă în orașul Negrești-Oaș. De asemenea, s-au construit și reabilitat aprox. 22,4 km de rețele de canalizare din cei 23 km prevăzuți în contract. Progresul fizic total pe contract este de 99,5%.

SM-CL-14 - Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în Livada: S-au construit 13,7 km de rețele noi de apă din cei 18,4 km, respectiv s-au construit 11,5 km de rețele noi de canalizare din cei 13,4 km prevăzuți în contract. De asemenea, au fost montate cele 4 stații de pompare a apei uzate prevăzuți în contract. Progresul fizic total pe contract este de 87%.


SM-CL-15 - Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în Tășnad, și lucrări de construcții rețele de canalizare în Ardud: Din cei 33,6 km de rețele de canalizare prevăzuți în contract au fost executate aproape 16,7 km, respectiv s-au executat aproape 7 km de rețele de apă în orașul Tășnad din cei 13 km prevăzuți în contract. Progresul fizic total pe contract este de 52%.

Investițiile prevăzute în Proiect se vor finaliza integral în cursul anului 2016. Astfel, în urma implementării celor 15 contracte de lucrări din cadrul proiectului, dumneavoastră, clienții S.C. APASERV SATU MARE S.A. o să beneficiați de: 175 km de rețele de canalizare construite, 27 km de rețele de canalizare reabilitate, 5 stații de epurare a apelor uzate noi și reabilitate, 46 de stații de pompare apă uzată noi și reabilitate, 19 foraje noi și reabilitate, 27 km de rețele de aducțiune reabilitate, 80 km rețele de apă construire și reabilitate, 4 stații de tratare a apei potabile noi și reabilitate.

Dacă sunteți interesat de implementarea proiectului și doriți să aflați informații complete despre stadiul implementării, vă invităm să accesați pagina de Internet disponibilă la adresa www.apaservsm.ro/posmediu



STAP Tășnad



STAP Tășnad



STAP Tășnad