



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## Fișa descriptivă contract SM-CL-10

### PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACTE DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei**
- Obiective:
  - Prevenirea pierderilor de apă cauzate de uzura conductei de azbociment existentă
  - Îmbunătățirea calității apei potabile furnizate în municipiul Carei și în localitățile Doba, Boghiș-Traian, Păulian, Dacia, Moftinu Mic, Domănești și Căpleni
- Lucrările vor consta în:
  - Montarea unei conducte de aducțiune din polietilenă HDPE în lungime de aproximativ 23,6 km între localitățile Doba și Carei, care se racordează la stația de tratare a apei potabile din Doba și la stația de pompare a apei din Carei
  - Construirea căminelor de vane subterane aferente magistralei de apă
  - Executarea de branșamente de apă pentru localitățile Doba, Boghiș-Traian, Păulian, Dacia, Moftinu Mic, Domănești și Căpleni din țevă polietilena HDPE

### STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACTE DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 333/28.10.2014
- Titlul contractului: **Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei**
- Valoarea contractului: 14.954.167,84 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 28.10.2014
- Data începerii lucrărilor: 09.12.2014
- Data finalizării lucrărilor: 17.01.2016
- Durata contractului: 27 luni (15 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost redusă cu 3 luni conform Actului adițional nr. 2 la Contract. Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită cu 39 zile conform Actului adițional nr. 6 la Contract.
- Contractor: SAMCIF S.A.
- Stadiul de implementare:
  - S-a obținut **Autorizația de Construire nr. 30/17.12.2014** pentru executarea lucrărilor de construire;
  - În data de 28.01.2015 a avut loc predarea amplasamentului;
  - În data de 11.03.2015 s-a început execuția efectivă a lucrărilor.
  - Toate lucrările au fost finalizate, și anume:

Indicator	UM	Cantitate realizată
Reabilitare rețele de aducțiune	km	23,6

- Lucrările au fost recepționate în data de 27.06.2016.
- În data de 07.02.2018 s-a emis Procesul Verbal de Recepție a Punerii de Funcțiune.
- În data de 03.07.2017 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
- Progres fizic: **100%** - Progres financiar: **100%**

Contractul a fost făcut.

- **FAZA 1** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" (POS Mediu) 2007-2013:  
Stadiul fizic faza 1 - 100%

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare  
Stadiul financiar faza 1 - 100%

- FAZA 2 cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020:  
Stadiul fizic faza 2 - 100%  
Stadiul financiar faza 2 - 100%

### Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei

