

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Fișa descriptivă contract SM-CL-13

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești-Oaș**
- Obiective:
 - Creșterea gradului de conectare a populației din orașul Negrești-Oaș la sistemul de alimentare cu apă potabilă prin extinderea și reabilitarea rețelelor de apă
 - Reducerea pierderilor prin monitorizarea consumului de apă și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în localitatea Negrești-Oaș
 - Creșterea gradului de conectare a populației din orașul Negrești-Oaș la sistemul de canalizare prin extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare
 - Reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață
 - Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire
- Lucrările vor consta în:
 - Rețele de apă**
 - Extinderea rețelelor de apă cu 22,1 km
 - Reabilitarea rețelelor de apă cu 3,2 km

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Negrești-Oaș			
Nr. crt.	Strada	EXTINDERE	
		Lungime (m)	Diametru (mm)
1	Luna (-Borcut)	1.305,97	160
2	Pietrosului	378,30	160
3	T. Vladimirescu	878,64	160
4	Tineretului	725,99	160
5	Zorilor	200,59	160
6	Livezilor+Podului	785,47	110
7	Pădurii	1.173,36	160
8	Corni	395,41	160
9	Oașului	1,700.06	160
10	Rozelor	967,84	160
11	Dumbrava	187,02	110
12	Moșilor (Verona-Cionca)	473,53	110
13	Gării	192,77	110
14	Arenei	320,84	110
15	Unirii II	548,25	160
16	Pieței	526,30	110
17	Morii	457,63	160
18	Magnoliei	193,59	110

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Negrești-Oaș			
19	Viitorului	303,09	110
20	V. Cerbului	137,44	110
21	V. Cerbului	1.054,65	110
22	Primăverii	356,42	110
23	Salcânilor	522,67	110
24	Cartier Tur	4.081,10	160
25	Cartier Tur	3.613,01	160
26	Tur	348,96	160
27	Victoriei- Rozelor (Bud) - Dumbrava	283,60	160
TOTAL EXTINDERE		22,112.50	
REABILITARE			
Nr. crt.	Strada	Lungime (m)	Diametru (mm)
28	Victoriei - pod -1 lunie	516,69	200
29	Victoriei - 1 lunie CLF	420,44	200
30	Victoriei - CLF- Bud	805,63	160
31	Vâltorii	315,83	200
32	Pădurii	315,33	200
TOTAL REABILITARE		3.200,52	
TOTAL GENERAL		25.313,02	

Rețele de canalizare

- Extinderea rețelelor de canalizare cu 20,24 km
- Reabilitarea rețelelor de canalizare cu 2,06 km

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în orașul Negrești-Oaș			
		EXTINDERE	
Nr. crt.	Strada	Lungime (m)	Diametru (mm)
1	Pietrosului	385,61	250
2	T. Vladimirescu	1.090,39	250
3	Tineretului	729,61	250
4	Zorilor	214,70	250
5	Livezilor	1.712,27	250
6	Pădurii	1.685,23	250
7	Oașului	1.364,61	250
8	Moșilor (Verona-Cionca)	1.373,28	250
9	Gării	680,27	315/400
10	Arenei	536,52	250
11	Unirii II	535,07	250
12	Pieței	531,00	250

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în orașul Negrești-Oaș			
13	Morii	704,79	250
14	Magnoliei	181,49	250
15	Viitorului	635,56	250
16	V. Cerbului	364,47	250
17	1 Iunie	215,33	250
18	Victoriei	1.570,00	250/315
19	Borcutului	723,00	250
20	Cart. Decebal	602,69	250
21	Cornetului	971,42	250
22	Creangă	1.375,20	250
23	Lăcrămioarelor	492,43	250
24	Mesteacanului	324,28	400
25	Popești	463,57	250
26	Vâltorii	779,02	250
TOTAL EXTINDERE		20241.81	
		REABILITARE	
27	Canal colector str. 1 Iunie	879,79	400
28	Canal colector str. Turului	1.185,92	315
TOTAL REABILITARE		2.065,71	
TOTAL GENERAL		22.307,52	

Stații de pompare ape uzate

- Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate
- Construirea a 1,5 km conductă de presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 79/19.03.2014
- Titlul contractului: **Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești-Oaș**
- Valoarea contractului: 25.500.000,00 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 19.03.2014
- Data începerii lucrărilor: 30.04.2014
- Data finalizării lucrărilor: 22.07.2016
- Durata contractului: 28 luni (16 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită cu 231 zile conform Actelor adiționale nr. 3 și 4 la Contract.
- Contractor: OMS ROMANIA S.R.L.
- Stadiul de implementare:

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

- Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 24.02.2014;
- Au fost aprobate de Inginer Garanția de bună execuție, Polițele de asigurare;
- S-a obținut **Autorizația de Construire nr. 26/22.04.2014** pentru executarea lucrărilor de construire.
- Toate lucrările au fost finalizate, și anume:

Indicator	UM	Cantitate realizată
Apă potabilă		
Extindere rețele de distribuție	km	22,6
Reabilitare rețele de distribuție	km	3,2
Apă uzată		
Extindere rețele de canalizare	km	19,3
Reabilitare rețele de canalizare	km	1,9
Stații noi de pompare a apei uzate	buc	4
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	1,6

- Lucrările au fost recepționate în data de 22.02.2017.
- În data de 07.02.2018 s-au emis Procesele Verbale de Recepție a Punerii de Funcțiune și de Recepție Definitivă.
- În data de 05.03.2018 s-a emis Procesul Verbal de Recepție Finală conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
- Progres fizic contract: **100%**
- Progres financiar contract: **100%**

Contractul a fost fazat.

- **FAZA 1** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" (POS Mediu) 2007-2013:
Stadiul fizic faza 1 - 100%
Stadiul financiar faza 1 - 100%
- **FAZA 2** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020:
Stadiul fizic faza 2 - 100%
Stadiul financiar faza 2 - 100%

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești-Oaș



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești-Oaș



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești-Oaș

