



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## Fișa descriptivă contract SM-CL-12

### PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești-Oaș**
- Obiective:
  - Reducerea pierderilor de apă de pe aducțiunea Negrești-Oaș
- Lucrările vor consta în:
  - Reabilitarea a aproximativ 2,7 km conductă de aducțiune din Valea Rea, cu debit de 50 l/s, dimensiunea DN 400 mm
  - Reabilitarea a aproximativ 2,5 km conductă de aducțiune din Valea Albă, cu debit de 10 l/s, dimensiunea DN 200 mm
  - Reabilitarea a aproximativ 1 km conductă de aducțiune de la Captarea Tur, cu debit de 15 l/s, dimensiunea DN 250 mm

### STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACTE DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 163/04.06.2014
- Titlul contractului: **Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești-Oaș**
- Valoarea contractului: 3.572.925,95 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 04.06.2014
- Data începerii lucrărilor: 16.07.2014
- Data finalizării lucrărilor: 16.11.2015
- Durata contractului: 28 luni (16 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor).
- Contractor: Asocieria S.C. SILCOMPREST S.R.L. – S.C. DEPONA EDILITARE SI COMERT S.R.L.
- Stadiul de implementare:
  - S-a obținut **Autorizația de Construire nr. 16/29.09.2014** pentru executarea lucrărilor de construire;
  - Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 08.10.2014;
  - Lucrările efective au început în data de 17.02.2015 pe tronsonul Tur-Negrești Oaș, iar pe tronsonul Valea Rea-Huta Certeze au început în data de 13.03.2015.
  - S-a renunțat la executarea reabilitării tronsonului Valea Albă – Certeze conform Actului adițional nr. 2 la Contract.
  - Restul lucrărilor au fost finalizate, și anume:

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Indicator	UM	Cantitate realizată
<b>Reabilitare aducțiune Valea Rea</b>		
Reabilitare rețele de aducțiune	km	2,7
<b>Reabilitare aducțiune de la Captarea Tur</b>		
Reabilitare rețele de aducțiune	km	0,96

- Lucrările au fost recepționate în data de 15.06.2016.
- Progres fizic: **100%**
- Progres financiar: **100%**

Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești-Oaș

