



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## Fișa descriptivă contract SM-CL-06

### PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad**
- Obiective:  
Dezvoltarea unui sistem de detectare a pierderilor în rețelele de apă prin zonarea orașelor implicate în proiect, astfel încât să poată fi măsurate și monitorizate cantitățile de apă distribuite în fiecare zonă.
- Lucrările vor consta în:
  - **Municipiul Satu Mare:**
    - crearea a 20 zone prin programul de modelare hidraulică și delimitarea acestora pe teren prin închiderea totală a unor vane existente pe rețeaua de distribuție și
    - realizarea unui număr de 37 cămine de contorizare și monitorizare dotate cu echipamente specifice (debitmetre, senzori de presiune și echipamente de transmitere a datelor la distanță);
    - extinderea rețelei de distribuție pe o lungime de 39 m.
  - **Municipiul Carei:**
    - crearea a 8 zone prin programul de modelare hidraulică și delimitarea acestora pe teren prin închiderea totală a unor vane existente pe rețeaua de distribuție și
    - realizarea unui număr de 13 cămine de contorizare și monitorizare dotate cu echipamente specifice (debitmetre, senzori de presiune și echipamente de transmitere a datelor la distanță).
  - **Orașul Negrești-Oaș:**
    - crearea a 5 zone prin programul de modelare hidraulică și delimitarea acestora pe teren prin închiderea totală a unor vane existente pe rețeaua de distribuție și
    - realizarea unui număr de 6 cămine de contorizare și monitorizare dotate cu echipamente specifice (debitmetre și echipamente de transmitere a datelor la distanță);
    - montarea unor senzori de presiune în 12 cămine existente pe rețeaua de distribuție.
  - **Orașul Tășnad:**
    - crearea a 6 zone prin programul de modelare hidraulică și delimitarea acestora pe teren prin închiderea totală a unor vane existente pe rețeaua de distribuție și
    - realizarea unui număr de 5 cămine de contorizare și monitorizare dotate cu echipamente specifice (debitmetre și echipamente de transmitere a datelor la distanță);
    - montarea unor senzori de presiune în 7 cămine existente pe rețeaua de distribuție.



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACTE DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 162/03.04.2014
- Titlul contractului: **Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad**
- Valoarea contractului: 3.638.628,61 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 03.06.2014
- Data începerii lucrărilor: 04.07.2014
- Data finalizării lucrărilor: 07.12.2015
- Durata contractului: 21 luni (9 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită cu 247 zile conform Actelor adiționale nr. 2 și 4 la Contract.
- Contractor: S.C. ELSACO ENGINEERING S.R.L.
- Stadiul de implementare:
  - S-a obținut **Autorizația de Construire nr. 13/31.07.2014** pentru executarea lucrărilor;
  - Predarea de amplasament pentru locația Satu Mare s-a făcut pe data de 10.11.2014;
  - Predarea de amplasament pentru locațiile Carei și Tășnad s-a făcut pe data de 29.01.2015;
  - Predarea de amplasament pentru locația Negrești Oaș s-a făcut pe data de 17.02.2015;
  - Toate lucrările au fost finalizate, și anume:

### Satu Mare

S-au executat și echipat complet 37 buc. cămine noi de măsură pe următoarele străzi din municipiul Satu Mare:

Număr cămin	Locația
C1	Dr. Botizului (lângă Alma Spa)
C2	Str. Fabricii (colț cu Dr. Botizului)
C3	Str. Grigore Ureche (colț cu Str. Fabricii)
C4	Str. Arenei (colț cu str. Fabricii)
C5	Str. Avram Iancu (colț cu Str. Fabricii)
C6	Str. Barițiu (colț cu Str. Rodnei)
C7	Str. Drăganilor (colț cu Str. Ady Endre)
C8	Bdul. Unirii (colț cu Ady Endre – spre Petea)

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

C9	Str. Liviu Rebreanu (colț cu Str. Ștefan cel Mare)
C10	Str. B. Șt. Delavrancea (colț cu Str. Ștefan cel Mare)
C11	Str. Marsilia (colț cu Str. Ștefan cel Mare)
C12	Str. Rîndunelelor (colț cu Str. Ștefan cel Mare)
C13	Str. Iulie Maniu (colț cu Str. Ștefan cel Mare)
C14	Str. M. Kogălniceanu (colț cu Str. Ștefan cel Mare)
C15	Bdul. Corneliu Coposu (vizavi cu Str. Ștefan cel Mare)
C16	Str. Zutphen (colț cu Str. Gabriel Georgescu)
C17	Str. Miron Costin (colț cu str. Dreptății)
C18	Bdul. Vasile Lucaciu (colț cu Bdul. Traian)
C19	Str. Corvinilor (colț cu Bdul. Traian)
C20	Str. C. Brâncoveanu (colț cu Str. Petofi Sandor)
C21	Str. Martirilor Deportați (colț cu Bdul. Transilvania)
C22	Bdul. Transilvania (colț cu Martirilor Deportați)
C23	Str. Proiectantuntului (sub podul Golescu)
C24	Dr. Careiului (colț cu Bdul. Lalelei)
C25	Dr. Careiului (colț cu Bdul. Lalelei – spre M14)
C26	Dr. Careiului (vizavi cu benzinăria MOL)
C27	Dr. Careiului (colț cu Str. Arinului)
C28	Bdul. Cloșca (lângă biserica greco-catolică)
C29	Str. Uzinei (vizavi de Textila)
C30	Str. Ostrovului
C31	Str. Ostrovului
C32	Str. Dâmbovița (colț cu Str. Uzinei)
C33	Str. Dariu Pop (colț cu Bdul. Cloșca)
C34	Bdul. Cloșca (colț cu Str. Gara Ferăstrău)
C35	Bdul. Lucian Blaga (vizavi cu Str. Bârgăului)
C36	Str. Șantierului (colț cu Bdul. Lucian Blaga)
C37	Str. Uzinei (lângă Textila)

**Carei**

S-au executat și echipat complet 13 buc. cămine noi de măsură pe următoarele străzi din municipiul Carei:

Număr cămin	Locația
C1	Str. Gheorghe Lazăr ( colț cu Str. Mihai Viteazu)
C2	Calea Armată Română (intersecția cu Str. Tireamului)
C3	Str. Calea Viilor (colț cu str. 25 Octombrie)
C4	Str. 25 Octombrie (colț cu str. Duzilor)
C5	Str. 25 Octombrie (colț cu str. Vlad Țepeș)
C6	Str. N. Bălcescu (colț cu str. Țibleș)
C7	Bdul. Independenței (colț cu Str. Căplenilor)
C8	Str. Căplenilor (colț cu Bdul. Independenței)
C9	Str. Duzilor (colț cu str. Someș)
C10	Bdul. Independenței (colț cu str. Ecoului)
C11	Str. Ecoului
C12	Str. Âgoston
C13	Str. Âgoston (colț cu Str. Căplenilor)



GUVERNUL ROMÂNIEI



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

### Tășnad

S-au executat și echipat complet 5 buc. cămine pe următoarele străzi din orașul Tășnad:

Număr cămin	Locația
C1	Str. Trandafirilor
C2	Str. Trandafirilor
C3	Str. Trandafirilor
C4	Str. Ștefan cel Mare
C5	Str. Tudor Vladimirescu

### Negrești-Oas

S-au executat și echipat complet 7 buc. cămine pe următoarele străzi din orașul Negrești-Oaș:

Număr cămin	Locația
C1	Str. 1 Iunie
C2	Str. Podului
C3	Str. Vrăticel
C4	Intersecția dintre str. Victoriei și Str. Unirii
C5	Str. Turului
C6	Str. Mesteacănului

- Lucrările au fost recepționate în data de 03.02.2016.
- În data de 02.08.2017 s-au emis Procesul Verbal de Recepție a Punerii de Funcțiune, Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
- Progres fizic: **100%**
- Progres financiar: **100%**



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## LUCRĂRI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## LUCRĂRI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## LUCRĂRI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

### TABLOURI ELECTRICE MONTATE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE



### TABLOURI ELECTRICE MONTATE ÎN MUNICIPIUL CAREI



### TABLOURI ELECTRICE MONTATE ÎN ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ







Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

### TABLOURI ELECTRICE MONTATE ÎN ORAȘUL TĂȘNAD

