

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Fișa descriptivă contract SM-CL-08

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul Contractului: **Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud**
- Obiective:
 - Accesul la serviciul de canalizare a populației localităților Odoreu, Păulești și Ambud
 - Reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață
 - Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire
- Lucrările vor consta în:
 - Construirea rețelei de canalizare pe întreg teritoriul localității Odoreu, în lungime totală de aproximativ 18 km
 - Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate în localitatea Odoreu, cu aproximativ 4 km conductă sub presiune
 - Construirea rețelei de canalizare pe întreg teritoriul localităților Păulești și Ambud, în lungime totală de aproximativ 11 km
 - Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate în localitățile Păulești și Ambud, cu aproximativ 360 m conductă sub presiune

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în comuna Odoreu		
Nr. crt.	Strada	Lungime (m)
1.	Str. Botizului	1.425,48
2.	Str. Solidarității I	300,08
3.	Str. Solidarității II	741,63
4.	Str. Unirii 1	648,32
5.	Str. Prieteniei	553,21
6.	Str. Mărtinești	505,63
7.	Str. Păcii	270,17
8.	Str. Cucului	487,40
9.	Str. Luceafărului	465,95
10.	Str. Înfrățirii I	264,43
11.	Str. Titus Demian	165,39
12.	Str. Salcânilor	215,05
13.	Str. Scânteii	459,06
14.	Str. Florilor	511,24
15.	Str. Dacia	294,64
16.	Str. Teilor	749,76
17.	Str. Griviței	740,64
18.	Str. Vânătoarești	359,52
19.	Str. Cimitirului	154,40
20.	Str. Plopilor	764,81
21.	Str. Stadionului 1	257,51
22.	Str. Stadionului 2	174,16
23.	Str. Unirii 2	553,47
24.	Str. Someșului	512,00
25.	Str. Fraternității	360,73

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

26.	Str. Pionierilor	199,85
27.	Str. Tineretului	324,25
28.	Str. Berindad	412,96
29.	Str. 14 Mai 1970	486,27
30.	Str. Castanilor	194,93
31.	Str. Mică	185,65
32.	Str. Eteni	392,47
33.	Str. Zorilor	251,33
34.	Str. DJ 192	2.593,20
35.	Str. Nordului	324,97
36.	Înfrățirii II	578,21
TOTAL		17.878,77

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în localitățile Ambud și Păulești

Nr. crt.	Strada	Lungime (m)
1.	Str. Principală	3.851,08
Ambud		
2.	Str. Erdei	168,82
3.	Str. Nouă	543,3
4.	Str. Berek	1.269,78
5.	Str. 3	133,71
6.	Str. Bisericii	522,7
7.	Str. 2	118,58
Păulești		
8.	Str. Toamnei	240,58
9.	Str. Brândușa	391,92
10.	Str. Cimitirului	202,04
11.	Str. Lăcrimioarei	177,29
12.	Str. M. Eminescu	276,62
13.	Str. Teleki Blanka	217,34
14.	Str. Petofi Sandor	107,46
15.	Str. Nicolai Bălcescu	711,52
16.	Str. Nucului	202,55
17.	Str. 1 (Ciocârliei)	167,32
18.	Str. Salcânilor	256,4
19.	Str. Garofiței	191,89
20.	Str. Trandafilior	288,5
21.	Str. Teilor	156,08
22.	Str. Ghiocailor	415,52
TOTAL		10.611,00

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 126/30.04.2014
- Titlul contractului: **Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud**

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

- Valoarea contractului: 17.433.991,00 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 30.04.2014
- Data începerii lucrărilor: 30.05.2014
- Data finalizării lucrărilor: 30.09.2015
- Durata contractului: 28 luni (16 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor)
- Contractor: S.C. TEHNIC-ASIST S.R.L.
- Stadiul de implementare:
 - Amplasamentul și bornele de reper pentru toate străzile din localitățile Păulești și Ambud au fost predate Antreprenorului în data de 15.07.2014, iar la data de 20.10.2014 pentru străzile din Odoreu;
 - S-au obținut **Autorizația de Construire nr. 40/21.04.2016** pentru executarea lucrărilor de construire a rețelelor de canalizare din localitatea Odoreu și **Autorizația de Construire nr. 49/14.04.2016** pentru executarea lucrărilor de construire a rețelelor de canalizare din localitățile Ambud și Păulești.
 - Toate lucrările au fost finalizate, și anume:

Indicator	UM	Cantitate realizată
Apă uzată		
PAULEȘTI - AMBUD		
Extindere rețele de canalizare	km	10,5
Stații noi de pompare ape uzate	buc	4
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	0,4
ODOREU		
Extindere rețele de canalizare	km	17,8
Stații noi de pompare ape uzate	buc	4
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	3,8

- Lucrările de rețele de canalizare din Odoreu, Păulești și Ambud au fost recepționate în data de 13.06.2017, respectiv lucrările de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice au fost recepționate în data de 14.06.2017.
- În data de 21.06.2018 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996, pentru lucrările din Odoreu.
- În data de 22.06.2018 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996, pentru lucrările din Păulești-Ambud.
- Progres fizic contract: **100%**
- Progres financiar contract: **100%**

Contractul a fost fazat.

- **FAZA 1** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" (POS Mediu) 2007-2013:
 - Stadiul fizic faza 1 - 100%
 - Stadiul financiar faza 1 - 100%
- **FAZA 2** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020:
 - Stadiul fizic faza 2 - 100%
 - Stadiul financiar faza 2 - 100%



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile PĂULEȘTI și AMBUD





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.




Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile PĂULEȘTI și AMBUD



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare
Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în
localitățile PĂULEȘTI și AMBUD





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea ODOREU



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea ODOREU

