



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Fișa descriptivă contract SM-CL-09

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foieni**
- Obiective:
 - Accesul la serviciul de canalizare a populației localităților Botiz, Lazuri și Foieni
 - Reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață
 - Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire
- Lucrările vor consta în:
 - BOTIZ**
 - Construirea rețelei de canalizare în localitatea Botiz cu o lungime de aproximativ 14 km, realizată din conductă de PVC 250 mm
 - Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate (3,17 l/s, 8 l/s, 11,93 l/s și 33 l/s) în localitatea Botiz, cu aproximativ 4,5 km conductă sub presiune
 - LAZURI**
 - Construirea rețelei de canalizare în localitatea Lazuri cu o lungime de aproximativ 13 km, realizată din conductă de PVC 250 mm
 - Construirea a 3 stații de pompare a apelor uzate (8,7 l/s, 24,2 l/s și 28 l/s) în localitatea Lazuri, cu aproximativ 4 km conductă sub presiune
 - FOIENI**
 - Construirea rețelei de canalizare în localitatea Foieni cu o lungime de aproximativ 10 km, realizată din conductă de PVC 250 mm
 - Construirea a 2 stații de pompare a apelor uzate (7,3 l/s și 19 l/s) în localitatea Foieni, cu aproximativ 6 km conductă sub presiune

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 2559/2012
- Titlul contractului: **Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foieni**
- Valoarea contractului: 18.885.567,88 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 07.03.2012
- Data începerii lucrărilor: 17.04.2012
- Data finalizării lucrărilor: 23.07.2015

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

- Durata contractului: 34 luni (22 luni durată de execuție a lucrărilor și 12 luni perioadă de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită cu 521 zile conform Actelor adiționale nr. 4, 5 și 7 la Contract.
- Contractor: Asociația S.C. DOMINIUM S.R.L. & S.C. SAMCIF S.A.
- Stadiul de implementare:
 - Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 16.03.2012;
 - S-a obținut **Autorizația de Construire nr. 10/11.05.2012** pentru executarea lucrărilor de construire.
 - Toate lucrările au fost finalizate, și anume:

Indicator	UM	Cantitate realizată
Apă uzată		
BOTIZ		
Extindere rețele de canalizare	km	13,9
Stații noi de pompare ape uzate	buc	4
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	4,2
LAZURI		
Extindere rețele de canalizare	km	13,3
Stații noi de pompare ape uzate	buc	3
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	4,3
FOIENI		
Extindere rețele de canalizare	km	10,2
Stații noi de pompare ape uzate	buc	2
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	5,7

- Lucrările au fost recepționate în data de 25.10.2015.
- În data de 03.11.2016 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală, Procesul Verbal de Recepție a Punerii de Funcțiune și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
- Progres fizic: **100%**
- Progres financiar: **100%**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea BOTIZ





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea LAZURI



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea FOIENI



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea FOIENI

